


Indicatieve PLANNING

d.d. 12-12-2023



Beide op 24 oktober 2023 ingediend
 Wegens capaciteits probleem Gemeente wat vertraging
 Ter inzage legging; tussen maart en juni 2024 (6 weken periode)
 Grote bandbreedte i.v.m.:

- Maximale behandelingstermijn is 26 weken.
- Versnelling mogelijk, maar afhankelijk van procedures gemeente.
- Afhankelijkheid met Anterieure overeenkomst.

Ter inzage legging; exacte data laten we op tijd weten
 Start bouw juni - juli 2024